Informationen zum Bau der neuen Werkstätte Oberburg

Juni 2026

Aktueller Stand und Ausblick

Wir informieren Sie regelmässig über den Fortschritt beim Bau der neuen BLS-Werkstätte Oberburg.

Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran:
Auf dem Werkstättenareal wurde die erste Baugrube ausgehoben. Aktuell entstehen zwei sogenannte Pumpenbauwerke – eines auf dem Areal der neuen Werkstätte und eines beim Bahnhof Oberburg. Diese Anlagen sorgen künftig dafür, dass Regenwasser gezielt abgeleitet wird.

Während der gesamten Bauzeit ist mit baustellenbedingtem Lärm zu rechnen. Die Intensität variiert jedoch je nach Bauphase. Insbesondere die Erstellung der Baugruben sowie der Rückbau des bestehenden Gebäudes sind mit deutlich wahrnehmbaren Lärmemissionen verbunden.

Bis Ende 2026 werden weitere Baugruben auf dem Areal erstellt. Dabei kommt es erneut zu zeitweise lärmintensiven Arbeiten beim Vorbohren und Einvibrieren der Spundwände (Baugrubenabschlüsse aus Stahlelementen), sowie möglicherweise beim Aufbereiten eines Teils des Aushubmaterials. Diese Arbeiten werden in Etappen von jeweils mehreren Wochen ausgeführt und für das Hauptgebäude nach aktueller Planung Ende November 2026 abgeschlossen sein.

Der Rückbau der alten Werkstätte sowie die Erstellung der Baugrube für das Nebengebäude (Etappe 6) startet dann im Herbst 2027.

Bauetappen Baugruben	**Zeitraum**
Etappe 1	*Abgeschlossen*
Etappe 2	Mitte Juni bis Ende Juli 2026
Etappe 3	Mitte August bis Mitte September 2026
Etappen 4 und 5	November 2026
Etappe 6 (Nebengebäude)	Dezember 2027 bis Januar 2028

Kontakt:
werkstaetten@bls.ch

Infos zum Projekt:
bls.ch/werkstaetten

Pumpenbauwerk Süd bei der Werkstätte

Einvibration der Spundwände

bls verbindet.

Die Baulärmrichtlinie unterscheidet zwischen lärmintensiven und lärmigen Bauarbeiten. Lärmintensive Arbeiten finden in der Regel an Werktagen zwischen 7 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr statt. Lärmige Arbeiten können tagsüber bis 19 Uhr ausgeführt werden.

Terminverschiebungen aufgrund von Anpassungen im Bauprogramm sind möglich. Die genauen Termine lärmintensiver Arbeiten sowie allfälliger Nachtarbeiten werden monatlich im Anzeiger «d'Region» publiziert.

Um Ihnen das Projekt näherzubringen, haben Lernende der BLS eine interaktive Informationsbox entwickelt. Diese wurde beim Infoplakat bei der Zufahrt zur bestehenden Werkstätte installiert.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis – insbesondere angesichts der teilweise lärmintensiven Arbeiten. Wir setzen weiterhin alles daran, die Emissionen so gering wie möglich zu halten.

Freundliche Grüsse
BLS AG

Nicht zu übersehen: Schutzgerüst entlang der Stammstrecke

Sprechstunde:
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen zum Bauprojekt
Wir sind für Sie da: jeden zweiten Mittwoch (gerade Kalenderwochen) von 16.00 bis 17.30 Uhr in der alten BLS-Kantine, Lochbachstrasse 50b.

bls verbindet.